



HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE  
MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

000846



DESPACHO DE PRESIDENCIA  
PMMJM-DP-0248-2025  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

**C.P. ROMÁN MUÑOZ CALVA**  
**DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**  
**Y COORDINACIÓN HACENDARIA**  
**P R E S E N T E**

El que suscribe C. Emilio González Cortés, Presidente Municipal de Mazatecochco de José María Morelos, Conforme a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales al Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) - DOF 25/04/2013. Por lo que envió los **ANEXOS A, B y C** referentes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) del Primer Trimestre 2026.

Sin más por el momento ~~recolecta~~ ~~la~~ ~~ordinaria~~ ~~salida~~



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**MAZATECOCHCO**  
DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAX.  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**MAZATECOCHCO**  
DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAX.  
**SINDICATURA MUNICIPAL**  
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**MAZATECOCHCO**  
DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAX.  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
2024-2027

**ATENTAMENTE:**

**"GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATECOCHCO, SE RENUEVA Y PROGRESA"**

Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala, Abril 27 de 2026.

**C. EMILIO GONZÁLEZ CORTÉS**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ**  
**MARÍA MORELOS, TLAXCALA**



Anexo A

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT  
Ejercicio del Gasto

Trimestre a reportar: 1er Trimestre de 2023

Entidad Federativa: TLAXCALA  
Municipio: MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Clave Num. Program.	Clave de Program. Especifico	Programa Fondo	Reclutamiento Financiero	Rubros	Perdidas		Avance Financiero					Pagado	Observaciones
							Tipo Gasto	Partida Gasto	Aprobado	Modificado	Reservado (Ministerio)	Comprobado	Derogado		
2025	SECTORIALES (APORTACIONES, FEDERAL Y CONVENCIONES)	33	104	FAISMAUN	11,334.83	48.05	GASTO DE INVERSIÓN	813	7,001,273.78	5,493,355.00					
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	33	104	FAISMAUN			GASTO DE INVERSIÓN	814	6,434,087.45						
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	33	104	FAISMAUN			GASTO DE INVERSIÓN	815	5,054,100.70						
2025	SECTORIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	33	104	FAISMAUN			GASTO DE INVERSIÓN	816	2,141,416.12						

*[Handwritten Signature]*  
 Art: Jolio Cortés Méndez  
 Elaboró

*[Handwritten Signature]*  
 C. Emilio González Cortés  
 Autorizó

APROBADO: 21,931,653.98  
 REVISADO: 21,931,653.98  
 CANCELADO: 6,481,355.98

GOBIERNO MUNICIPAL  
 MAZATECOCHCO, TLAX.  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAX.  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2024 - 2027

GOBIERNO MUNICIPAL  
 MAZATECOCHCO, TLAX.  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAX.  
 SINDICATURA MUNICIPAL  
 2024 - 2027

GOBIERNO MUNICIPAL  
 MAZATECOCHCO, TLAX.  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAX.  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 2024 - 2027

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"  
 Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto


Trimestre a reportar: 1er Trimestre de 2026


Entidad Federativa: TLAXCALA  
 Municipio: MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS

FOLIO	NOMBRE	Clave Ramo	Clave de PB	Programa Fondo Convenio Especifico	AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO					Observaciones	
					Físico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido
TLA25020253541	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CUARENTENCOS SECCION PRIMERA Y SECCION SEGUNDA DE MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS	1004	1004	100.00	100.00	1,332,561.00	1,392,103.50	1,392,103.50	1,392,103.50	1,392,103.50	1,392,103.50	1,392,103.50	
TLA25030258687	ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN STA PRIVADA MELCHOR OCAMPO 33 SECCION TERCERA MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS	1004	1004	100.00	100.00	97,090.79	120,357.20	120,357.20	120,357.20	120,357.20	120,357.20	120,357.20	
TLA25030258689	DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE POZOS DE SAN JOSE DE JOSE MARIA MORELOS	1004	1004	100.00	100.00	460,419.61	474,485.40	474,485.40	474,485.40	474,485.40	474,485.40	474,485.40	
TLA25030258690	CONSTRUCCION DE VARIAS SECCIONES DE AGUA POTABLE EN CALLE POZOS DE SAN JOSE DE JOSE MARIA MORELOS	1004	1004	100.00	100.00	602,051.28	602,051.28	602,051.28	602,051.28	602,051.28	602,051.28	602,051.28	
TLA25030258696	REHABILITACION DE VARIAS SECCIONES DE AGUA POTABLE EN CALLE POZOS DE SAN JOSE DE JOSE MARIA MORELOS	1004	1004	100.00	100.00	321,372.85	356,968.95	356,968.95	356,968.95	356,968.95	356,968.95	356,968.95	
TLA25030258691	REHABILITACION EN CAMINOS VARIAS CALLES, SECCION TERCERA Y SECCION CUARTA, MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS	1004	1004	100.00	100.00	1,296,269.43	1,283,565.11	1,283,565.11	1,283,565.11	1,283,565.11	1,283,565.11	1,283,565.11	
TLA25030258698	CONSTRUCCION DE UNIDAD INDUSTRIAL, SECCION SEGUNDA MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS	1004	1004	100.00	100.00	315,553.98	315,612.57	315,612.57	315,612.57	315,612.57	315,612.57	315,612.57	
TLA25030258343	CONSTRUCCION DE UNIDAD ADOCRETO EN CALLE POZOS DE SAN JOSE DE JOSE MARIA MORELOS	1004	1004	100.00	100.00	740,747.64	587,892.56	587,892.56	587,892.56	587,892.56	587,892.56	587,892.56	
TLA25030258348	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ADOCRETO EN CALLE PRIVADO OREGON, SECCION SEGUNDA MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS	1004	1004	100.00	100.00	842,810.46	841,231.84	841,231.84	841,231.84	841,231.84	841,231.84	841,231.84	
TLA25030258346	REHABILITACION DE PAVIMENTO ADOCRETO EN CALLE POZOS DE SAN JOSE DE JOSE MARIA MORELOS	1004	1004	100.00	100.00	1,490,557.12	1,569,933.56	1,569,933.56	1,569,933.56	1,569,933.56	1,569,933.56	1,569,933.56	
TLA25030258344	REHABILITACION DE PAVIMENTO ADOCRETO EN CALLE POZOS DE SAN JOSE DE JOSE MARIA MORELOS	1004	1004	100.00	100.00	543,642.63	518,947.48	518,947.48	518,947.48	518,947.48	518,947.48	518,947.48	
TLA25030258695	CONSTRUCCION DE UNIDAD ARTISTICO EN CALLE NUEVOS REYES SECCION SEGUNDA, MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS	1004	1004	100.00	100.00	1,289,599.79	1,298,954.49	1,298,954.49	1,298,954.49	1,298,954.49	1,298,954.49	1,298,954.49	

000878

TLA25030258695	MANTENIMIENTO A POZOS DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL Y CALLE COCHUITL, SECCION 33 PRIMERA Y SECCION SEGUNDA, MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS	1004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS	100.00	100.00	542,095.28	542,095.28	542,095.28	542,095.28	542,095.28	542,095.28	542,095.28	542,095.28	542,095.28	542,095.28	542,095.28	542,095.28	542,095.28
TLA25030258692	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CALLE PROLONGACION PRINCIPAL, SECCION CUARTA, MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS	1004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS	100.00	100.00	1,200,039.86	1,200,039.86	1,200,039.86	1,200,039.86	1,200,039.86	1,200,039.86	1,200,039.86	1,200,039.86	1,200,039.86	1,200,039.86	1,200,039.86	1,200,039.86	1,200,039.86
TLA25030258690	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS, SECCION TERCERA, MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS	1004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS	100.00	100.00	416,987.81	383,014.84	383,014.84	383,014.84	383,014.84	383,014.84	383,014.84	383,014.84	383,014.84	383,014.84	383,014.84	383,014.84	383,014.84
TLA25030258687	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN CALONIA CENTRO SECCION CUARTA, MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS	1004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS	100.00	100.00	3,783,390.25	3,654,873.82	3,654,873.82	3,654,873.82	3,654,873.82	3,654,873.82	3,654,873.82	3,654,873.82	3,654,873.82	3,654,873.82	3,654,873.82	3,654,873.82	3,654,873.82
TLA25030258698	DRENAJE SANITARIO, CALLE VENTURA SECCION PRIMERA Y 33 SECCION SEGUNDA, MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS	1004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS	100.00	100.00	1,126,176.91	1,230,490.38	1,230,490.38	1,230,490.38	1,230,490.38	1,230,490.38	1,230,490.38	1,230,490.38	1,230,490.38	1,230,490.38	1,230,490.38	1,230,490.38	1,230,490.38
						15,412,195.09	15,372,618.12	15,372,618.12	15,372,618.12	15,372,618.12	15,372,618.12	15,372,618.12	15,372,618.12	15,372,618.12	15,372,618.12	15,372,618.12	15,372,618.12	15,372,618.12
						171,796,040.56	171,796,040.56	171,796,040.56	171,796,040.56	171,796,040.56	171,796,040.56	171,796,040.56	171,796,040.56	171,796,040.56	171,796,040.56	171,796,040.56	171,796,040.56	171,796,040.56

  
 C. Emilio González Cortés  
 Autorizó

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**MAZATECOCHCO**  
 DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAX.  
**SECRETARÍA MUNICIPAL**  
 2024-2027

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**MAZATECOCHCO**  
 DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAX.  
**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 2024-2027

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**MAZATECOCHCO**  
 DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAX.  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 2024-2027

MUNICIPIO DE  
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"  
INDICADORES 2025

000850

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"  
PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	35%	6	17	35%	6	17	
	2do. Trimestre	29%	2	7	#DIV/0!			
	3er. Trimestre	61%	11	18	#DIV/0!			
	4to. Trimestre	67%	14	21	#DIV/0!			

MUNICIPIO DE  
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"  
INDICADORES 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"  
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	65%	11	17	65%	11	17	
	2do. Trimestre	71%	5	7	#DIV/0!			
	3er. Trimestre	39%	7	18	#DIV/0!			
	4to. Trimestre	33%	7	21	#DIV/0!			

MUNICIPIO DE  
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"  
INDICADORES 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"  
PORCENTAJE DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	17	0%	0	17	
	2do. Trimestre	0%	7	7	#DIV/0!			
	3er. Trimestre	0%	18	18	#DIV/0!			
	4to. Trimestre	0%	0	21	#DIV/0!			

\* Numerador y Denominador (# Número proyectos), son los Campos a requisitar de conformidad a las variables establecidas para cada una de las fórmulas.

\*\* Requisitar Meta Planeada para todos los casos.

\*\*\* Requisitar Meta Alcanzada solo para los periodos de reporte correspondiente al trimestre

\*\*\*\* Es importante recordar que la suma de los numeradores de los tres indicadores, debe de ser igual al total del denominador, por ejemplo:

1er trimestre: Numerador: Complementarios 5 proyectos, Contribución Directa 5 proyectos y Otros Proyectos 5. El total de su Denominador es igual a 15 proyectos.

$5/15 + 5/15 + 5/15 = 15/15 = 1 = 100\%$

Arq. Julio Cortés Mena  
Elaboró

C. Emilio González Cortés  
Autorizó